

26.6.2008

Vt 6 Lappeenranta - Imatra: Heinäkuussa aloitettavat/käynnissä olevat työt

Valtatie 6:n parantamisessa otetaan ensimmäisiä osia liikenteelle heinäkuun aikana.

Selkäharjun tulevan eritasoliittymän (E1) kohdalla ohjataan Vt 6:n liikenne rampeille heinäkuun alkupuolella. Selkäharjun eritasoon etelästä liittyvällä väylällä (M1) suoritetaan louhintatöitä.

Vt 13:n linjauksella Portin eritasoliittymän (E131) alueella saadaan louhintatyöt päätökseen. Rännikorven alikulkusillan (S41) kehä betonoidaan sekä Portin risteyssillan (S40) alusrakenteita rakennetaan.

Montolan Vt 6:n pohjoispuolisen risteyssillan (S6A) paalutus- ja alusrakennetyöt käynnistetään. Pilotin pohjoispuolisella risteyssillalla (S10A) tehdään viimeistelyitä.

Lavolan eritasoliittymässä (E2) tehdään sillalle tulevan tien sekä eteläpuolisten ramppien rakennekerroksia ja päällystyksiä. Lavolan risteyssillalla (S8) tehdään sillan varustelutöitä. Lavolan eritasoliittymä otetaan liikenteelle heinäkuun lopulla.

Muukossa ja lentokentän kohdalla aloitetaan varsinaisen pohjavesisuojausjauksen rakentaminen putkitustöiden jatkuessa.

Pilotinkadulla jatkuu rakennekerrosten tekeminen. Ulkoilureitin alikulkutunneli asennetaan.

Viipurintien eritasoliittymän (E4) alueella jatkuu ramppien rakentaminen. Viipurintiellä asennetaan telematiikan ja valaistuksen varusteita sekä aloitetaan kiveysten tekeminen. Kaakkoiskaaren (S117) sekä Juvakan (S118) alikulkukäytävillä tehdään viimeistelyitä. Helkalan alikulkusillalla (S119) ja Viipurintien risteyssillalla (S103) tehdään alusrakennetöitä. Viipurintien risteysillan kohdalla muuttuvat liikennejärjestelyt sillan telinetöiden takia.

Louhinnat Vt6:lla Tirilän kohdalla aloitetaan.

Mälkiän kanavasillan (S110B) liittopalkkien keskisauma hitsataan. Siltakannen muottityöt ovat käynnissä ja raudoitustyöt valmistuvat pääosin. Sillan maatuet korotetaan. Itäisen kanavatien(K109) uuden linjauksen rakennekerroksia tehdään.

26.6.2008

Partalan risteysillalla (S113B) louhitaan siltaperustuksien kohdalla, minkä jälkeen aloitetaan sillan telinetyöt. Muukonkankaan risteysillan (S116B) kansi valetaan muotti- ja raudoitustöiden valmistuttua. Muukon alikulkusillalla (S115B) tehdään muotti- ja raudoitustöitä.

Ylikkälän alikulkusillan (S50) ja Ilottulan alikulkusillan (S121) siltakansien paikalleen tunkkaukset suoritetaan heinäkuun lopulla.

Ilottulan paikallistien uudelle linjaukselle ajetaan rakennekerroksia.

Meluvalleja rakennetaan koko hankealueella.

Työ liittyy Vt 6:n parantamiseen nelikaistaiseksi Lappeenrannan ja Imatran välillä. Hankkeen yhteydessä rakennetaan myös Vt 13:n linjausta noin 3,5 kilometrin matkalla. Tietä rakennuttaa Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri. Hankkeen I-vaihetta välillä Kärki–Muukko urakoi Työyhteisliittymä TYL VT6. I-vaihe valmistuu marraskuussa 2010.

Lisätietoja:

Tilaaaja: Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri; projektipäällikkö Timo Kyntäjä, puh. 040 726 8088

Urakoitsija: Työyhteisliittymä TYL VT6; projekti-ins. Marja Mattinen, puh. 0400 588 765

Valvonta: Pöyry CM; projektipäällikkö Timo Hujanen, puh. 0400 565 345